

附件1

重庆市梁平区2020年千亿斤粮食项目绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标说明/评价要点	计分方式	评价得分	扣分说明
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	4	依据充分	2	1.项目是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策 2.项目是否有效缓解供需矛盾，弥补对有效需求的供应不足; 3.项目是否为促进事业发展所必需。	满足其中一项得2分。	2.00	
						论证充分	2	1.项目实施的必要性、紧迫性; 2.项目的技术可行性：项目技术线路/选型/方案/措施选择以及选址、规模等合理可行; 3.项目经济可行性：项目成本造价合理，资金来源有保障; 4.项目预期产出数量、质量、时效符合正常水平。	每项0.5分。	1.50	前期调研不充分，存在较多设计变更，与实际情况出入较大。
			4	立项程序规范性	4	程序规范	2	1.项目是否符合申报条件; 2.项目申报、设立程序是否符合相关规定，是否采取合法合规的方式，确定项目实施内容、实施方式等制度文件，相关手续是否完善。	每项1分。	2.00	
						内容规范	2	所提交的文件、材料是否符合相关要求，内容规范完整，包括立项申请、实施方案、资金分配方案等规范完整。	内容规范完整2分，否则0分。	2.00	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	目标合理	2	1.绩效目标是否明确、合理，项目预期产出效益和效果是否符合正常水平。 2.项目是否设定中长期目标、年度目标。	全部符合2分，部分符合1分，不符合0分。	2.00	
				绩效指标明确性	2	指标明确	2	绩效目标是否分解为具体绩效指标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	全部符合2分，部分符合1分，不符合0分。	1.00	个别指标设置不规范，不满足清晰、可衡量的要求。
		资金投入	8	预算编制科学性	4	预算编制论证充分、标准合理	4	1.预算编制是否经过科学论证。 2.预算内容与项目内容是否匹配。 3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。 4.预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	每项1分。	4.00	
				资金分配合理性	4	资金分配依据充分、额度合理	4	1.预算资金分配依据是否充分。 2.资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。	每项2分。	4.00	
过程	20	资金管理	10	资金到位	2	资金到位率	1	实际到位资金与计划投入资金的比率。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	资金到位率≥100%，得1分；90%<资金到位率<100%，得0.5分；资金到位率≤90%，得0分。	1.00	
						到位及时率	1	及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到位的资金 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。	到位及时率≥100%，得1分；90%<到位及时率<100%，得0.5分；到位及时率≤90%，得0分。	1.00	
				预算执行	2	预算执行率	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率≥100%，得2分；90%<预算执行率<100%，得1分；预算执行率≤90%，得0分。	0.00	项目预算执行率为33.10%。
				资金使用合规性	6	制度健全	1	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法，管理办法是否全面、完善，以保障项目资金规范安全运行。 2.项目实施单位财务管理制度是否健全。	每符合一项0.5分。	1.00	
						资金审批	1	1.资金使用是否履行审批程序，审批手续是否到位。 2.相关凭据是否完整合规。	每符合一项0.5分。	1.00	
						资金支付	1	1.资金支付程序是否规范，支付方式是否合规。 2.资金支付是否及时，是否按照财务管理制度或合同约定方式支付。	每符合一项0.5分。	0.50	未按合同约定比例支付进度款，资金支付不及时。
						资金用途	1	1.是否符合项目预算批复或合同规定的用途 2.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	每符合一项0.5分。	1.00	
						资金核算	1	1.资金使用是否按规定进行财务核算。 2.是否真实、完整、清晰、及时反映项目收支情况。	每符合一项0.5分。	1.00	
						资金监控	1	1.是否已制定或具有相应的监控机制。 2.是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段 3.监控措施是否保障资金按规定运行，能及时发现问题并及时改善。	全部符合1分，两项符合0.5分，否则0分。	1.00	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标说明/评价要点	计分方式	评价得分	扣分说明
过程	20	业务管理	10	组织管理	2	机构设置	1	1.是否健全组织机构并落实专人负责。 2.机构运转是否协调、有效，是否建立协调会签机制。	每符合一项0.5分。	1.00	
						人员配备	1	1.人员数量是否与项目匹配。 2.是否有合理数量专业人员。	每符合一项0.5分。	1.00	
				制度建立	1	制度健全	1	1.是否已制定或具有相应的业务管理制度。 2.业务管理制度是否合法、合规、完整。	每符合一项0.5分。	1.00	
				制度执行有效性	5	项目手续	1	项目建设是否完善相关手续。	全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。	1.00	
						项目管理	1	项目单位是否专人负责现场施工管理和协调 是否进行监理；工程变更手续是否完备；工程是否按规定进行公示（开工前公示，开工后公示）。	全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。	0.50	部分设计变更申请表中审批意见及签字手续不完善。
						项目结算	1	是否进行规范的项目结算并审计。	全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。	1.00	
						项目验收	1	项目完工是否按规定进行验收。	全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。	1.00	
						资料管理	1	项目建设相关资料是否完善、齐全，且及时归档。	全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。	0.50	项目施工日志记录粗略，有待完善。
				项目质量可控性	2	质量标准	1	项目实施单位是否已制定或具有相应的质量要求和标准 并符合相关国家标准、行业标准/规范。	全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。	1.00	
						质量监控	1	项目实施单位是否为达到质量标准而采取必要措施 包括质量监理、群众监督、质量检查、项目验收等必要的控制措施和手段。	全部符合1分，部分符合0.5分，不符合0分。	1.00	
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	沟带路实际完成率	2	沟带路实际完成率=（沟带路实际完成总量/沟带路计划完成总量）×100%。	实际完成率≤60%，得0分；60%<实际完成率≤100%，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*分值；实际完成率>100%，满分。	1.00	沟带路实际完成率为66.55%，因存在部分内容取消实施的情况，故酌情打分。
						生产路实际完成率	2	生产路实际完成率=（生产路实际完成总量/生产路计划完成总量）×100%。	实际完成率≤60%，得0分；60%<实际完成率≤100%，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*分值；实际完成率>100%，满分。	2.00	
						田间道实际完成率	2	田间道实际完成率=（田间道实际完成总量/田间道计划完成总量）×100%。	实际完成率≤60%，得0分；60%<实际完成率≤100%，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*分值；实际完成率>100%，满分。	1.00	田间道实际完成率为24.00%，因存在部分内容取消实施的情况，故酌情打分。
						排水沟实际完成率	2	排水沟实际完成率=（排水沟实际完成总量/排水沟计划完成总量）×100%。	实际完成率≤60%，得0分；60%<实际完成率≤100%，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*分值；实际完成率>100%，满分。	1.00	排水沟实际完成率为19.31%，因存在部分内容取消实施的情况，故酌情打分。
						土地平整实际完成率	2	土地平整实际完成率=（土地平整实际完成总量/土地平整计划完成总量）×100%。	实际完成率≤60%，得0分；60%<实际完成率≤100%，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*分值；实际完成率>100%，满分。	0.00	土地平整实际完成率32.54%。
		产出质量	8	质量达标率	8	材料设备质量合格	4	材料、设施设备是否符合施工图设计或规范要求的数量，规格型号、参数等，无不合格产品投入使用。	材料、设备均符合相关要求，得4分；材料、设备验收合格率未达100%的，每发现一次扣0.5分（若问题均已及时处理，可酌情给分）；存在质量不符合要求的材料、设备投入使用的，此项不得分。	4.00	
						工程验收合格	4	项目施工质量符合设计和使用功能要求、施工验收规范、质量检验标准，项目（单元工程、分项、分部、检验批验等）均通过验收，且不存在降低要求变相通过验收的情况。	项目施工质量均符合要求，且通过验收，得4分；验收合格率未达100%的，每发现一次扣0.5分（若问题均已及时处理整改并通过验收的，可酌情给分）；若存在降低要求变相通过验收的情况，此项不得分。	4.00	
		产出时效	10	完成及时率	10	第一标段完成及时率	2	第一标段完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。	完成及时率≥150%，得0分；100%<完成及时率<150%，得分=满分-（完成及时率-1）/（150%-100%）*分值；完成及时率≤100%，满分。	1.00	完成及时率为179.44%。
						第二标段完成及时率	2	第二标段完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。	完成及时率≥150%，得0分；100%<完成及时率<150%，得分=满分-（完成及时率-1）/（150%-100%）*分值；完成及时率≤100%，满分。	1.00	完成及时率为158.33%。
						第三标段完成及时率	2	第三标段完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。	完成及时率≥150%，得0分；100%<完成及时率<150%，得分=满分-（完成及时率-1）/（150%-100%）*分值；完成及时率≤100%，满分。	1.00	完成及时率为166.67%。
						第四标段完成及时率	2	第四标段完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。	完成及时率≥150%，得0分；100%<完成及时率<150%，得分=满分-（完成及时率-1）/（150%-100%）*分值；完成及时率≤100%，满分。	1.00	完成及时率为143.89%。
						第五标段完成及时率	2	第五标段完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。	完成及时率≥150%，得0分；100%<完成及时率<150%，得分=满分-（完成及时率-1）/（150%-100%）*分值；完成及时率≤100%，满分。	2.00	
		产出成本	2	成本偏离度	2	成本偏离度	2	项目成本偏离度=[（项目实际成本-项目计划成本）/项目计划成本]×100%。	偏离度≥20%，得0分；0%<偏离度<20%，得1分；偏离度=0%，满分。	0.00	目前仅支付了部分工程进度款，暂无法统计项目实际产出成本，亦无法计算项目成本偏离度。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标说明/评价要点	计分方式	评价得分	扣分说明
效益	30	项目效益	30	经济效益	4	提高农作物产量	2	项目实施对提高农作物产量的作用。	专家评价和问卷调查法为主。作用明显2分；作用一般1分；无作用0分。	2.00	
						减少农业生产成本	2	项目实施对减少人工成本、灌溉费用等的作用。	专家评价和问卷调查法为主。作用明显2分；作用一般1分；无作用0分。	2.00	
				社会效益	6	改善农业基础设施	2	项目实施对改善农业基础设施的作用。	专家评价和问卷调查法为主。作用明显2分；作用一般1分；无作用0分。	2.00	
						改善农村生产生活条件	2	项目实施对改善农村生产生活条件的作用。	专家评价和问卷调查法为主。作用明显2分；作用一般1分；无作用0分。	2.00	
						促进农业现代化发展	2	项目实施对促进现代化发展的作用。	专家评价和问卷调查法为主。作用明显2分；作用一般1分；无作用0分。	2.00	
				生态效益	4	改善生态环境	2	项目实施能有效改善农村生态环境。	专家评价和问卷调查法为主。作用明显2分；作用一般1分，无作用0分。	2.00	
						增强自然灾害抵御能力	2	项目实施能有效增强项目区域自然灾害抵御能力。	专家评价和问卷调查法为主。作用明显2分；作用一般1分，无作用0分。	2.00	
				可持续影响	4	项目自身运行可持续性	2	是否建立并形成保障项目持续运营发挥效益的长效机制 是否建立管护制度，资金经费得到保障等。	全部满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。	2.00	
						项目效果的可持续性	2	项目实施后，作用和效果是否可持续。	全部可持续得2分，部分可持续得1分，都不可持续不得分。	2.00	
				社会公众满意度	12	实施进度满意度	4	受益群众对“千亿斤粮食项目”实施进度的满意度。	满意度≥90%：4分；≥80%：3分；≥70%：2分；≥60%：1分；否则0	4.00	
						实施质量满意度	4	受益群众对“千亿斤粮食项目”实施质量的满意度。	满意度≥90%：4分；≥80%：3分；≥70%：2分；≥60%：1分；否则0	4.00	
						实施效果满意度	4	受益群众对“千亿斤粮食项目”实施效果的满意度。	满意度≥90%：4分；≥80%：3分；≥70%：2分；≥60%：1分；否则0	4.00	
合计	100		100		100		100			84.00	